




АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

Наименование объекта Жилой дом

Адрес объекта М.О. г. Истринское, ул. Октябрьская д. 10 а

Представитель МП «Лыткаринская теплосеть»
Митенев Алексей Иванович - Кашук А.В.

Представитель ведомства ООО «Управляющая Компания «Колорит»
Митенев Алексей Иванович - Бровкин И.А.
(должность, фамилия, инициалы)
(наименование организации, ведомства)
(должность, фамилия, инициалы)

Составили настоящий акт в том, что совместной комиссией произведено обследование объекта на предмет его готовности к отопительному периоду 20 18 / 20 19 года.

При проведении осмотра выявлено следующее.

А. Узлы ввода, тепловые пункты:

1. Состояние трубопроводов и тепловой изоляции на них удовл.
2. Состояние запорной арматуры удовл.
3. Состояние контрольно-измерительных приборов удовл.
4. Состояние автоматики регулирования удовл.
5. Состояние элеваторных узлов отсутствует
6. Состояние насосного оборудования удовл.
7. Состояние подогревателей (теплообменников) Внутренние поверхности не подвержены
8. Состояние электрооборудования и системы освещения удовл.
9. Состояние узла ввода тепловой сети в здание удовл.

Б. Системы подогрева наружного воздуха (тепловая защита, вентиляция):

1. Состояние трубопроводов —
2. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры —
3. Состояние контрольно-измерительных приборов —
4. Состояние автоматики регулирования —
5. Состояние калориферов —
6. Состояние вентиляционного оборудования —
7. Состояние электрооборудования и системы освещения —

В. Системы отопления объекта:

1. Состояние трубопроводов удовл.
2. Состояние запорной арматуры удовл.
3. Состояние радиаторов отопления удовл. (по результатам опрессовки)

Прочие проверяемые вопросы:

а) наличие необходимой оперативной, эксплуатационно-технической документации, инструкций, схем имеются в наличии

б) укомплектованность рабочих мест обученным и аттестованным персоналом сведения не предоставлено

в) выполнение работ по промывке систем теплоснабжения промыто, акт от 23.06.2018г.

г) устранение недостатков (отсутствие замечаний), отраженных в акте проверки готовности к прохождению отопительного периода предыдущего года отсутствует

д) установлено сопло $\varnothing$ — мм., установлена шайба $\varnothing$ — мм., наличие исправной пломбы —

(да/нет)

е) состояние утепления (чердаки, подвалы, двери, лестничные клетки, ИТП) удовл.

Г. Проведено гидравлическое испытание:

-внутренней системы теплоснабжения давлением 10 кг/см², падение давления в течении 10 мин составило 0 кг/см²;

-подогревателей (теплообменников) давлением 10 кг/см², падение давления в течении 10 мин составило 0 кг/см².

Д. Системы горячего водоснабжения:

1. Состояние трубопроводов удовл.

2. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры удовл.

3. Состояние контрольно-измерительных приборов удовл.

4. Состояние автоматики регулирования удовл.

5. Состояние подогревателей (теплообменников) внутренние поверхности не промываются

6. Состояние электрооборудования и системы освещения удовл.

Д. Проведено гидравлическое испытание:

-внутренней системы теплоснабжения давлением 10 кг/см², падение давления в течении 10 минут составило 0 кг/см²;

-подогревателей отопления (теплообменников) давлением 10 кг/см², падение давления в течении 10 минут составило 0 кг/см²;

-установлена шайба диаметром — мм., наличие исправной пломбы — (да/нет)

Замечания по предписанию от " — " 20 года № —

отсутствует
(выполнено/не выполнено)

Абоненту предлагается выполнить:

1. —

2. —

3. —

Отметки об устранении замечаний:

1. —

2. —

3. —

Ответственный представитель ИП «Лыткаринская теплосеть»

Инженер тепловой инспекции - Мамчук А.Ф.
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

Выводы:

считать объект подготовленным к эксплуатации в отопительном

периоде 20 18 - 20 19 г. (подготовленным/неподготовленным)

Ответственный представитель ИП «Лыткаринская теплосеть»:

Инженер Мамчук А.Ф.
(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

Ответственный представитель ведомства:

Инженер по эксплуатации - Бровкени Н.А.
(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

« — » 20 г.