



АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ТЕПЛОНАПАЛЕНИЯ
ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

Наименование объекта

Жилой дом

Адрес объекта

М.О. г. Лыткарино, микрорайон 4, д. 3

Представитель МП «Лыткаринская теплосеть»

Чижевер тепловой инспекции - Башакин К.Г.

Представитель ведомства

000, Управляющая компания, Комфорт

Чижевер по эксплуатации - бровкин Н.А.

(должность, фамилия, инициалы)

Составили настоящий акт в том, что совместной комиссией произведено

обследование объекта на предмет его готовности к отопительному периоду

20 18/20 19 года.

При проведении осмотра выявлено следующее.

А. Узлы входа, тепловые пункты:

1. Состояние трубопроводов и тепловой изоляции на них

удобн.

2. Состояние запорной арматуры

удобн.

3. Состояние контрольно-измерительных приборов

удобн.

4. Состояние автоматики регулирования

удобн.

5. Состояние элеваторных узлов

отсутствует

удобн.

6. Состояние насосного оборудования

удобн.

7. Состояние подогревателей (теплообменников)

внутренние поверхности не предшаблонированы

8. Состояние электрооборудования и системы освещения

удобн.

9. Состояние узла входа тепловой сети в здание

удобн.

Б. Системы подогрева наружного воздуха (тепловая защита, вентиляция):

1. Состояние трубопроводов

-

2. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры

-

3. Состояние контрольно-измерительных приборов

-

4. Состояние автоматики регулирования

-

5. Состояние калориферов

-

6. Состояние вентиляционного оборудования

-

7. Состояние электрооборудования и системы освещения

-

В. Системы отопления объекта:

1. Состояние трубопроводов

удобн.

2. Состояние запорной арматуры

удобн.

3. Состояние радиаторов отопления

удобн. (по результатам опросов)

Прочие проверяемые вопросы:

- а) наличие необходимой оперативной, эксплуатационно-технической документации, инструкций, схем имеются в наличии
- б) укомплектованность рабочих мест обученным и аттестованным персоналом имеются в наличии, так как бригадного Управление, Ростехнадзор прошло, акт от 26.06.2018г.
- в) выполнение работ по промывке систем теплопотребления
- г) устранение недостатков (отсутствие замечаний), отраженных в акте проверки готовности к прохождению отопительного периода предыдущего года
- д) установлено сопло Ø — мм., установлена шайба Ø — мм., наличие исправной пломбы — (да/нет)
- е) состояние утепления (чердаки, подвалы, двери, лестничные клетки, ИТП)

Г. Проведено гидравлическое испытание:

-внутренней системы теплоснабжения давлением 10 кг/см², падение давления в течении 10 мин составило 0 кг/см²;

-подогревателей (теплообменников) давлением 10 кг/см², падение давления в течении 10 мин составило 0 кг/см².

Д. Системы горячего водоснабжения:

1. Состояние трубопроводов удобн.

2. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры удобн.

3. Состояние контрольно-измерительных приборов удобн.

4. Состояние автоматики регулирования удобн.

5. Состояние подогревателей (теплообменников) прикреплены поверхности не пришлифованы

6. Состояние электрооборудования и системы освещения удобн.

Д. Проведено гидравлическое испытание:

-внутренней системы теплоснабжения давлением 10 кг/см², падение давления в течении 10 минут составило 0 кг/см²;

-подогревателей отопления (теплообменников) давлением 10 кг/см², падение давления в течении 10 минут составило 0 кг/см²;

-установлена шайба диаметром — мм., наличие исправной пломбы — (да/нет)

Замечания по предписанию от " 20 года № —

отсутствует

(выполнено/не выполнено)

Абоненту предлагается выполнить:

1. —

2. —

3. —

Отметки об устранении замечаний:

1. —

2. —

3. —

Ответственный представитель МП «Лыткаринская теплосеть»

Инженер тепловой инспекции Ганажин К.В. 
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

Выходы:

считать объект неподготовлен к эксплуатации в отопительном периоде 2018-2019 г.

Ответственный представитель МП «Лыткаринская теплосеть»:

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

Ответственный представитель ведомства:

Инженер по эксплуатации: Бровкин И.А. 
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«8 » июня 2018 г.