

Прочие проверяемые вопросы:

- а) наличие необходимой оперативной, эксплуатационно-технической документации, инструкций, схем шмшоты в наличии
- б) укомплектованность рабочих мест обученным и аттестованным персоналом шмшоты в наличии, та же Центральная Управляющая Ростехнадзора
- в) выполнение работ по промывке систем теплоснабжения промыто, акт от 26.06.2018г.
- г) устранение недостатков (отсутствие замечаний), отраженных в акте проверки готовности к прохождению отопительного периода предыдущего года отсутствует
- д) установлено сопло мм., установлена шайба мм., наличие исправной пломбы _____ (да/нет)
- е) состояние утепления (чердаки, подвалы, двери, лестничные клетки, ИТП)

Г. Проведено гидравлическое испытание:

- внутренней системы теплоснабжения давлением 10 кг/см², падение давления в течении 10 мин составило 0 кг/см²;
- подогревателей (теплообменников) давлением 10 кг/см², падение давления в течении 10 мин составило 0 кг/см².

Д. Системы горячего водоснабжения:

1. Состояние трубопроводов удовл.
2. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры удовл.
3. Состояние контрольно-измерительных приборов удовл.
4. Состояние автоматики регулирования удовл.
5. Состояние подогревателей (теплообменников) внутренние поверхности не представлены
6. Состояние электрооборудования и системы освещения удовл.

Д. Проведено гидравлическое испытание:

- внутренней системы теплоснабжения давлением 10 кг/см², падение давления в течении 10 минут составило 0 кг/см²;
- подогревателей отопления (теплообменников) давлением 10 кг/см², падение давления в течении 10 минут составило 0 кг/см²;
- установлена шайба диаметром _____ мм., наличие исправной пломбы _____ (да/нет)
- Замечания по предписанию от " _____ " _____ 20 _____ года № _____

(выполнено/не выполнено)

Абоненту предлагается выполнить:

1. _____
2. _____
3. _____

Отметки об устранении замечаний:

1. _____
2. _____
3. _____

Ответственный представитель МП «Лыткаринская теплосеть»

Инженер Тепловой инженерии - Валентин Р. В.
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

Выводы:

считать объект подготовлен к эксплуатации в отопительном (подготовленным/неподготовленным) периоде 2018 - 2019 г.

Ответственный представитель МП «Лыткаринская теплосеть»:

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

Ответственный представитель ведомства:

Инженер по эксплуатации: Бровко И. А.
(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

«11» июня 2018 г.